

Oggetto: **PROG. 54-23 LAVORI DI RELAMPING DELLA PALESTRA "M. HACK" SITA
IN VIA CANALVECCHIO 3/B A CARPI (MO)**

STAZIONE APPALTANTE: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, C.so A. Pio n.91 –
41012 Carpi (MO) – P.I: 03069890360

IMPRESA APPALTATRICE: LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI - Via Federzoni, 13 -
41039 San Possidonio (MO) - P.IVA 01604340362.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 27.212,75 + IVA 22%

CONTRATTO: n. 17U del 25/09/2023 prot. 0076285-25/09/2023-UTA-
PG-0112-00060005-P

CUP: G92B23001950004

CIG: Z193BFE7BD

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 116 DLGS 36/2023

Il progetto originario è stato approvato con DETERMINA DEL DIREGENTE n. 738/23 del 27/07/2023 in forma esecutiva, per l'importo complessivo dell'opera di € 48.000,00 nelle seguenti risultanze:

A) Importo lavori a base d'appalto	euro	euro
A1) Lavori a base d'asta (opere da elettricista)	33.700,00	
Totale opere aggiudicate		33.700,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs n. 36/23)	674,00	
B2) Spese tecniche esterne comprensive di oneri ed IVA 22%	4.483,50	
B3) IVA sui lavori a)	7.414,00	
B4) imprevisti	1.728,50	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		14.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO		48.000,00

Affidamento lavori: con DETERMINA DEL DIREGENTE n. 738/23 del 27/07/2023 si affidavano i lavori alla Ditta La LUCE S.r.l. di AMELLI e LUPPI Via Federzoni, 13, 41039 San Possidonio (MO) C.F. e P.I n.01604340362, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 27.212,75 oltre IVA, al netto del ribasso del 19,25%.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

A) Importo lavori a base d'appalto	euro	euro
A1) Lavori a base d'asta (opere da elettricista)	27.212,75	
Totale opere aggiudicate		27.212,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs n. 36/23)	674,00	
B2) Spese tecniche esterne comprensive di oneri ed IVA 22%	4.483,50	
B3) IVA sui lavori a)	5.986,81	
B4) imprevisti	1.728,50	
B5) Ribasso IVA compresa	7.914,45	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		20.787,25
IMPORTO COMPLESSIVO		48.000,00

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio 6110.00.02 ID 50 del bilancio di previsione 2023 - 2025 (annualità 2023);

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina Dirigenziale n. 674/2023 in data 11/07/2023,

La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza il 20/09/2023, come risulta da relativo verbale presente agli atti con Prot Unione 0074540-20/09/2023-UTA-PG-0112-00060005-An. 29216/2020 del 20/09/2020.

Contratto d'Appalto n.17U del 25/09/2023.

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha comportato variazione dell'importo contrattuale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redarre un nuovo elenco prezzi

Sospensioni: i lavori non sono stati sospesi.

Proroghe: non ne sono state richieste.

L'Ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/09/2023, come risulta da relativo verbale del 29/09/2023 con Prot. n 0083125-18/10/2023-UTA-PG-0112-00060005-C del 18/10/2023.

Il tempo l'esecuzione dei lavori è stata di gg. 9 naturali e consecutivi,

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio per far fronte alle varianti in corso d'opera.

Assicurazione operai: gli operai della ditta **LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI** - Via Federzoni, 13 - 41039 San Possidonio (MO) - P.IVA 01604340362, sono stati assicurati presso INPS di Modena con posizione n° 5004006812, presso INAIL di Modena con posizione n° 52115052/57 (impiegati) e n° 93165876/77 (operai); non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

Infortunati durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati.

Accordi bonari

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo

	euro
Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti:	27.212,75
Acconti già corrisposti	0,00
Restano da liquidare	27.212,75

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa

	euro
Importo netto contrattuale	27.212,75
Importo totale netto dei lavori eseguiti	27.212,75
SPESI DI MENO	0,00

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono constatati nelle opere di seguito descritte.

L'intervento di manutenzione straordinaria eseguito, ha per oggetto il relamping della palestra mediante sostituzione dei vecchi proiettori con nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED.

Il numero dei punti luce della palestra non è stato modificato, ma sono state diversificate le potenze delle lampade installate sul rettangolo di gioco rispetto a quelle circostanti atte ad illuminare le tribune.

I proiettori installati, sono specificamente dedicati ad impianti sportivi, grazie a LED di ultima generazione di media e alta potenza, sono in grado di offrire migliori prestazioni illuminotecniche, ridurre i costi di manutenzione e favorire il massimo risparmio energetico sia in impianti semplici che complessi.

In sintesi le operazioni sono state eseguite nel seguente ordine:

- Rimozione dei corpi illuminanti esistenti, mediante trabatello manuale;
- Installazione dei nuovi corpi illuminanti a LED;
- smantellamento dei corpi illuminanti rimossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 29/09/2023 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 27.212,75 (VENTISETTEMILANDUECENTODODICI/75) pari al credito da pagarsi alla Ditta LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI - con sede in via Federzoni, 13 - 41039 San Possidonio (MO) - P.IVA 01604340362, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto; oltre all'importo per I.V.A al 22% pari ad €. 5.986,81 così per un importo lordo complessivo di €. 33.199,56,14.
Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.

Carpi li, 23/10/2023



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Ind. Lugli Davide

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Davide Prandini